



เทศบาลตำบลท่าช้าง

Thayang Subdistrict Municipality Phetchaburi

รายงานผลการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๐๓๒-๕๖๓-๐๐๐-๒



๐-๓๒๕๖-๑๕๕๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑ - ๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒ - ๔
๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๕ - ๗
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๗ - ๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าช้าง	๙
๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐ - ๑๕
๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๖ - ๕๓
๒.๑.๔ ผลการดำเนินงานตามจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๕๔ - ๗๒
๒.๑.๕ บัญชีสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครุภัณฑ์)	๗๓ - ๘๓
๒.๑.๖ ร้อยละของผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ/สภาอนุมติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม/สภาอนุมติให้โอนเงินงบประมาณจ่ายไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๘๔ - ๘๖
๒.๑.๗ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานเชิงปริมาณ	๘๗
๒.๑.๘ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ	๘๘
๒.๑.๙ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหา	๘๙
๒.๑.๑๐ โครงการที่เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	๙๐
๒.๑.๑๑ ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙๑
- ข้อมูลสถานะการคลังของกองคลัง	๙๑
- ข้อมูลสถานะการคลังของกองการประปา	๙๒
- ข้อมูลสถานะการคลังของสถานอนุบาล	๙๓
๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙๔
๒.๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์	๙๔ - ๙๕
๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผล	๙๖
๒.๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๙๗
๒.๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๙๗
๒.๒.๕ แบบสำหรับติดตามและประเมินผล	๙๗ - ๑๑๓

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๑๔
๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑๕
- สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๑๕
๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑๖
- สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ	๑๑๗
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๑๑๘
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๑๘
๔.๒ สรุปข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๑๙

ภาคผนวก

สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เทศบาลตำบลท่ายางสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่ายาง จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายางตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงานตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) ความสำคัญของการติดตาม และประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (therats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเพื่อพบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนก็ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสสุดท้าย เมื่อโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทศบาลตำบลท่าทรายให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ เร่งรีบ ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าทรายซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลท่าทราย

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าทราย

๕) เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่ายาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลท่ายาง
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่ายาง ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง

๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูจากการกำหนดตัวชี้วัด KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ /หรือสังเกตหรือเอกสาร แล้วนำผลที่ได้มากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ ดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ (Gant Chart) หรือการใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย


๒.๖ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม

๒.๗ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสายต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๘ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก/กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปและวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การแก้ไขที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี

๓. รายงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสาย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทำอย่างใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม รวมทั้งผลรวมโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม การตรวจดูเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การสังเกตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคคลากรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยการสังเกตและวัดได้ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ รวมทั้งการหาข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาประกอบในการติดตามผลด้วย

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลทำอย่าง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทำอย่างอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปภาพรวมตาม ๑) ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทำอย่าง

๑.๓ ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลทำอย่างมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficacy) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทำอย่าง จะสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Out come and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่ จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่ามาย ทั้งในระดับชุมชน และตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและ จังหวัด เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ามาย กำหนดระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและ ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้ครบประเด็น อธิบายหรือ ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record) สังเกต (Observe) หรือวัด (Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาล เป็นข้อมูลที่อยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้ โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ามาย กำหนดเครื่องมือใน การติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test & Measurement) วิธีการนี้จะต้องทำการทดสอบและ วัดผลระดับเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมทั้งแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ามาย จะดูตามจากข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ โครงการได้ทำไว้แล้ว เช่น สรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือสัมภาษณ์กลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or Semiformal Interviews) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลท่ายาง ใช้การสังเกตเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ฯ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observations) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชน มีกิจกรรม ร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Non Participant Observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาล ฯ

๓.๔ การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล ฯ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมา คือ นำไปใช้สำหรับการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียเวลา ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับปรับปรุง แก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลแต่ละคน แต่ละกอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถวัดคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าทรายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าทราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในการนี้เทศบาลตำบลท่าทรายได้วางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อตอบสนองตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องการนำเข้าสู่ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าทรายและรายงานในระบบ ITAS ซึ่งมีทั้งสิ้น ๔๓ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัด ๐๑๑ เป็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน และตัวชี้วัดที่ ๐๑๒ เป็นการรายงานผลการดำเนินการประจำปี

เทศบาลตำบลท่าทราย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าทราย

เทศบาลตำบลท่าทรายได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ตารางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๗	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๐	๑๗๓,๘๑๖,๑๒๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๑๑	๑๓๘,๗๘๗,๘๕๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม	๑๑	๕,๓๑๓,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๑,๔๑๖,๔๘๔,๕๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๔,๐๕๗,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๔๖	๑,๗๓๘,๔๕๘,๔๗๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๒๔๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๓๘,๔๕๘,๔๗๐ บาท

จำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ มากที่สุด จำนวน ๑๑๑ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา ฯ เป็นเงิน ๑๓๘,๗๘๗,๘๕๐ บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา ฯ เป็นเงิน ๑๗๓,๘๑๖,๑๒๐ บาท

สำหรับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ฯ น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๓๑๓,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗/งบประมาณ /จ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ					จำนวนงบประมาณ				
	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ (โครงการ)	ตามเทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ)	จ่ายขาดเงิน สะสม/ โอนเงิน งบประมาณ จ่ายไปตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ)	รวม จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ตาม แผนพัฒนาฯ	ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ (บาท)	ตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ (บาท)	เงินสะสม/ โอนเงิน งบประมาณจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	รวมงบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ ของ งบประมาณ ตาม แผนพัฒนาฯ
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๙๐	๓	๒๖	๒๙	๓๒.๒๒	๑๗๓,๘๑๖,๑๒๐.๐๐	๓,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๖๒,๔๐๐.๐๐	๑๗,๑๑๕,๕๐๐.๐๐	๙.๘๔
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๑๑	๖๘	๓	๗๑	๖๓.๙๖	๑๓๘,๗๘๗,๘๕๐.๐๐	๑๘,๖๖๗,๕๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๓.๖๖
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ เกษตรกรรม	๑๑	๑	๐	๑	๙.๐๙	๕,๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒.๒๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ					จำนวนงบประมาณ				
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (โครงการ)	ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ)	จ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ)	รวมจำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาฯ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (บาท)	ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ (บาท)	เงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	รวมงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๕	๑	๖	๒๗.๒๗	๑,๔๑๖,๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๖	๐	๖	๕๐.๐๐	๔,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙.๔๗
รวม ๕ ยุทธศาสตร์	๒๔๖	๘๓	๓๐	๑๑๓	๔๕.๙๓	๑,๗๓๘,๔๘๔,๕๗๐.๐๐	๒๓๗,๖๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๑๖๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๙,๘๕๔,๕๗๐.๐๐	๒.๑๘

จากตารางที่ ๒ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๔๖ โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๓ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน เป็นเงิน ๑,๗๓๘,๔๘๔,๕๗๐ บาท นำมาตั้งจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓๗,๖๙๒,๕๐๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔,๑๖๗,๕๐๐ บาท รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๓๗๙,๘๕๔,๕๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และงบประมาณที่ตั้งจ่ายกับงบประมาณที่เบิกจ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ					จำนวนงบประมาณ				
	จำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายในเทคนิควิธีปฏิบัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม/ โอนเงิน งบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	รวมจำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	เงินสะสม/ โอนเงิน งบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	รวมงบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๒๖	๒๙	๑๒	๔๑.๓๘	๓,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๓๖๒,๕๐๐.๐๐	๔,๑๘๐,๓๐๐.๐๐	๒๙.๕๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๖๘	๙	๗๗	๖๓	๘๘.๗๓	๑๘,๖๖๗,๕๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๗,๒๒๖,๙๐๕.๗๕	๙๐.๗๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม	๑	๐	๑	๑	๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๙๙๗.๐๐	๙๙.๙๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ					จำนวนงบประมาณ				
	จำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	รวมจำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด	งบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	เงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	รวมงบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑	๖	๕	๘๓.๓๓	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๖๓๓.๔๕	๓๓.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๖	๐	๖	๖	๑๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๗,๕๘๗.๕๐	๘๓.๒๔
รวม ๕ ยุทธศาสตร์	๘๓	๓๐	๑๑๓	๘๗	๗๖.๙๙	๒๓,๖๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๑๖๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๘๕๙,๙๐๐.๐๐	๒๒,๔๗๒,๔๒๓.๗๐	๕๙.๓๖

จากตารางที่ ๓ พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๙ ของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด งบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด จำนวน ๓๗,๘๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๒,๔๗๒,๔๒๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๑๙,๙๙๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่ายทั้งหมด

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่าหยางได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข เป็นหลักในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพ มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลปรากฏผลการประเมิน ดังนี้

๑) เทศบาลตำบลท่าหยางมีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๒๔๖ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑)

๒) นำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ รวมทั้งหมด จำนวน ๑๑๓ โครงการ

แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากมากไปหาน้อย ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ฯ มากที่สุด ๑๑๑ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๑ โครงการ , รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ฯ ๕๐ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙ โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ฯ ๒๒ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ฯ ๑๒ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ และอันดับสุดท้าย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ฯ ๑๑ โครงการนำมาตั้งจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒)

๓) เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ รวมทั้งหมด จำนวน ๑๑๓ โครงการ กับจำนวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายจริง (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๘๖ โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๘๕๙,๙๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายจริงที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) เป็นเงิน ๒๒,๔๗๒,๔๒๓.๗๐ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด เป็นจำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๙๙๗.๐๐ บาท

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดทำผังเมือง รวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล แยกซ้ายคลอง สายหนึ่งบ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๒๕๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕๙,๕๐๐	๘,๕๐๐	๒๖ พ.ค. - ๒๘ ก.ค. ๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. สายโปร่ง งูเหลือม หมู่ที่๗ ตำบลท่ายางเชื่อม องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านในดง	๔๙๙,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๐	๑๔ พ.ค. - ๑๒ ส.ค. ๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๓,๗๕๗,๐๐๐	๒	๑	๐	๐	๗๔๘,๕๐๐	๓,๐๐๘,๕๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๓ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๓,๗๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๔๘,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๐๐๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๒ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๕ ธ.ค.๖๖	ประชาชนได้ ร่วมแสดง ความจงรักภักดี	สำนักปลัด เทศบาล
๒	โครงการจัดงานรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณ รัชกาลที่ ๙	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑,๓๐๐	๑๘,๓๐๐	๑๓ ต.ค.๖๗	ประชาชนได้ ร่วมแสดง ความจงรักภักดี	สำนักปลัด เทศบาล
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๖,๑๖๖.๗๕	๓,๘๓๓.๒๕	๒๘ ก.ค.๖๗	ประชาชนได้ ร่วมแสดง ความจงรักภักดี	สำนักปลัด เทศบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔	โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ข้าราชการ และ พนักงาน เทศบาลได้ ตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ ของตนเอง	สำนักปลัด เทศบาล
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑๒ ส.ค. ๖๗	ประชาชนได้ ร่วมแสดง ความจงรักภักดี	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณพระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๖๗	ประชาชนได้ ร่วมแสดง ความจงรักภักดี	สำนักปลัด เทศบาล
๗	โครงการจัดงานวันปิยะ มหาราช	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๒๐,๐๐๐	-	เนื่องจากจังหวัด มีหนังสือแจ้งให้ หน่วยงานไป ร่วมพิธีที่จังหวัด จึงไม่มีการ จัดพิธี	สำนักปลัด เทศบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการชุมชนถนน ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	๒๓,๐๐๐	√	-	-	-	๒๒,๖๖๐	๓๔๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	สามารถลด จำนวนการ เกิดอุบัติเหตุ และการ เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชนได้	สำนักปลัด เทศบาล
๒	โครงการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑๑,๓๒๑	๘๘,๖๗๙	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ประชาชนที่ เดือดร้อนได้รับ การช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๓	โครงการบริหารอำนวยการ ศูนย์ประสานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอทำอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน)	๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	ต.ค. - พ.ย.๖๖	มีศูนย์การ ประสานการ ปฏิบัติการร่วม และอำนวยการ ความสะอาด ให้แก่ประชาชน	สำนักปลัด เทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมและ สาธิตการป้องกันอัคคีภัย เบื้องต้นแก่นักเรียน	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓,๕๖๐	๑,๕๔๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	สามารถใช้ อุปกรณ์ ดับเพลิงได้อย่าง ถูกต้องและลด การเกิดอัคคีภัย ในพื้นที่	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๕	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๕๗,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑๔,๗๓๘	๑๔๒,๒๖๒	๘ - ๑๒ ก.ค.๖๗	สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วน ร่วมใน กระบวนการ ช่วยเหลือ ป้องกันสาธารณ ภัยในชุมชน ท้องถิ่นของตน	สำนักปลัด เทศบาล
๖	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันภัย ทางน้ำ	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	๒๗ ส.ค.๖๗	ได้รับความรู้ ด้านความ ปลอดภัยทางน้ำ ตลอดจน สามารถ ช่วยเหลือ ผู้อื่นได้	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๗	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล ตำบลท่ายาง	๗๘,๐๐๐	-	-	-	✓	๐	๗๘,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี ผู้สมัครจิตอาสา ภัยพิบัติเพิ่มเติม	สำนักปลัด เทศบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	เด็กและเยาวชน มีโอกา สแสดงออก ทางความรู้และ ความ สามารถต่าง ๆ	กองการศึกษา
๒	โครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชารัฐ)	๘๓,๐๐๐	√	-	-	-	๘๓,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๓	โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทาน สงเคราะห์)	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๗,๑๓๓	๒๒,๘๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๕	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโรงเรียน ท่ายางวิทยา	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๖	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโรงเรียน บ้านท่ากระเทียม	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๗	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชา สรรค์)	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๘	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนบ้าน หนองแวม	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๙	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนบ้าน หนองบัว	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๐	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนวัดเขากระฉิว มิตรภาพ ที่ ๑๐๓	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ของ งาน/เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๑	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๒	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนวัดท่าขาม (สะท้อนราษฎร์ อุบลรัตน์)	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๓	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุบลรัตน์)	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๔	โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสหกรณ์ บำรุงวิทย์	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	นักเรียนมี ความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็ก สานสัมพันธ์สายใย ครอบครัว	๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	๗ มี.ค. ๖๗	เด็กกับ ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรม ตาม ความสามารถ และความสนใจ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๖	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	ครั้งที่ ๑ ๒๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ ครั้งที่ ๒ ๙ - ๑๐ พ.ค. ๖๗	สถานศึกษา ได้รับตรวจ ติดตาม การประกัน คุณภาพภาพ ในสถานศึกษา ครุมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา กิจกรรมการ เรียนการสอน	กองการศึกษา
๑๗	โครงการแปรงฟัน หลังอาหาร	๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	๑ - ๙ ส.ค. ๖๗	ผู้ปกครองได้รับ การอบรม เกี่ยวกับการ ดูแลฟันและ สุขภาพใน ช่องปาก ของเด็ก	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๘	โครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๖๙,๖๖๐	๓๔๐	๑๔ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	ครูผู้ดูแลเด็ก สามารถการ จัดเรียนการ สอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา
๑๙	โครงการรณรงค์ เด็กไทยใส่หมวก นิรภัย	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๔,๘๓๕	๓๕,๑๖๕	๒๓ ส.ค. ๖๗	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้ ความเข้าใจถึง ประโยชน์ของ การสวมหมวก นิรภัย ในการขับขี่ ยานพาหนะ ให้มีความ ปลอดภัย บนท้องถนน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๒๐	โครงการส่งเสริม สุขภาพนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสาย	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๙,๘๙๕	๑๐๕	ครั้งที่ ๑ ๑๒ - ๒๐ ธ.ค.๖๖ ครั้งที่ ๒ ๑ - ๔ ก.ค.๖๗	นักเรียนได้รับ การตรวจ สุขภาพร่างกาย ที่ดี	กองการศึกษา
๒๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓,๑๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒,๘๕๓,๙๖๗	๓๒๖,๐๓๓	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ มีสื่อการ เรียนการสอน ที่ดีมีมาตรฐาน และมีค่าใช้จ่าย ในการจัดการ ศึกษาให้กับเด็ก	กองการศึกษา
๒๒	โครงการอบรมและ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๙,๘๒๕	๑๗๕	๑๔ มี.ย. ๖๗	สถานศึกษาและ ผู้ปกครอง เข้าใจร่วมมือ ในการพัฒนา นักเรียนยิ่งขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๒๓	โครงการอบรมให้ ความรู้ในการเฝ้าระวัง ควบคุม โรคติดต่อ ในเด็ก	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔,๒๘๕	๒๕,๗๑๕	๑๙ เม.ย. ๖๗	ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล รักษาเด็ก ส่งผลให้เด็กมี สุขภาพร่างกาย แข็งแรงปลอดภัย จากโรคติดต่อ	กองการศึกษา
๒๔	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	๙,๗๐๕,๐๐๐	-	√	-	-	๙,๕๓๓,๓๐๐	๑๗๑,๗๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	เด็กนักเรียนมี ภาวะโภชนา การที่ดีมีความ พร้อมทาง สุขภาพทุกคน	กองการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการคุ้มครอง ผู้บริโภค (เครื่องสำอาง และยา)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๑๕,๐๐๐	-	เนื่องจาก ชุดทดสอบสารฯ มีปัญหา	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข โดย กลุ่มผู้ประกอบการค้า อาหาร	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖,๘๒๕	๒๓,๑๗๕	๒๗ ส.ค.๖๗	ผู้ประกอบการค้า อาหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสุขาภิบาล	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย.๖๗	โรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาล ลดลง และคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐		-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐	-	เนื่องจากไม่พบ โรคติดต่อระบาด ในเขตเทศบาล	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการทำหมันสุนัข และแมวในเขตเทศบาล ตำบลท่ายาง	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔ ส.ค.๖๗	แมว และสุนัข จรจัดในเขต เทศบาลได้รับการ ทำหมัน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เติมความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๖	โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในตลาดสด	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๐ ส.ค.๖๗	ตลาดสดมีความสะอาดปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕ - ๖ ส.ค.๖๗	อสม. ในเขตเทศบาลได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๘	โครงการให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษาและเอดส์	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑๑ ก.ค.๖๗	นักเรียนในเขต เทศบาลมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ป้องกันและ ควบคุม โรคเอดส์ และ ไม่ท้องก่อน วัยเรียน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๙	โครงการวัยใส ไม่ท้อง ก่อนวัย ห่างไกล ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับ โรงพยาบาล ท่ายาง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มวัย ทำงาน	๑๘,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับ โรงพยาบาล ท่ายาง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กลุ่มสตรี วัยเจริญพันธุ์	๑๓,๐๐๐	√	-	-	-	๑๓,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับ โรงพยาบาล ท่ามาย	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๒	โครงการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่ชุมชน	๔๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับการ ป้องกันและ ส่งเสริมสุขภาพ ด้านสุขภาพ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๓	โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในเขต เทศบาล	๑๕๗,๕๐๐	-	-	-	√	๐	๑๕๗,๕๐๐	-	เนื่องจาก โครงการซ้ำซ้อน กับโครงการ พระราชดำริฯ ซึ่งมีเป้าหมาย เดียวกัน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการชุมชนน่าอยู่	๑๒๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ประชาชนร่วมมือ ร่วมใจในการ พัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๙๙,๒๐๐	๘๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๗	คณะกรรมการ ได้รับความรู้ใน การอบรมเพื่อไป พัฒนาชุมชนของ ตนเอง	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๔๕,๔๔๐	๔,๕๖๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ประชาชนได้รับ การอำนวยความสะดวก สะดวกในด้าน บริการต่าง ๆ	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	เนื่องจากการ ช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ใช้งบประมาณ สำนักงานพัฒนา สังคมเป็นหลัก	กองสวัสดิการ สังคม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนภาคฤดูร้อน	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๑,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๑๑ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	เด็กและเยาวชน มีทักษะ ด้านกีฬาว่ายน้ำ มากขึ้นช่วยเหลือ ตนเองได้ ร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๕๐,๐๐๐	-	เนื่องจากเจ้าของ โครงการมี ภารกิจหลายด้าน ไม่สามารถ กำหนดแผนการ จัดโครงการ ได้อย่างแน่นอน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๓	โครงการค่ายเยาวชน สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๒๕ ก.ค.๖๗	เด็กและเยาวชน ได้เข้าใจภัย ของยาเสพติด รู้จักคุณค่า และประโยชน์ การอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มากขึ้น	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดกิจกรรมของดี ทำง่าย	๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	๒๓ ก.พ. - ๓ มี.ค.๖๗	เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลทำง่าย มาร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๕	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๖,๓๖๐	๒๓,๖๔๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	เยาวชน และ ประชาชน เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ของ งานประเพณี ลอยกระทง มากยิ่งขึ้น	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	ประชาชนในเขต เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบ ด้วยสงกรานต์ พระพุทธรูป ชบวนแห่ ตลอดจนการ เล่นสาดน้ำ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๗	โครงการจัดงานวันปีใหม่	๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	ประชาชนใน ท้องถิ่นได้มี โอกาสพบปะ สังสรรค์ และร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้น ในวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา
๘	โครงการทำางดีจัง	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	๒๓ - ๒๔ ธ.ค. ๖๖	ประชาชนในเขต เทศบาล มีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน สุข	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของสภาเด็ก และเยาวชน	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๐๘๐	๑๐,๙๒๐	๒๕ ก.ค.๖๗	เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่น เกิดความ ตระหนักและ เข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ สานภูมิปัญญา และคุณค่าความ หลากหลาย ทางวัฒนธรรม ทั้งเป็นวิถี ค่านิยมที่ดีงาม	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๐	โครงการแท่นเทียนพรรษาและ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน สำคัญ	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑๕ ก.ค. ๖๗	พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญ ตักบาตรและ ร่วมกิจกรรม ในวันสำคัญ ทางศาสนา	กองการศึกษา
๑๑	โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอท่ายางในงาน "พระ นครคีรี-เมืองเพชร" อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ - ๑๐ ก.พ. ๖๗	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับ อำเภอท่ายาง	กองการศึกษา
๑๒	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๑ เม.ย. ๖๗	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าใจประเพณี ของชาวไทย ทรงดำมากขึ้น	กองการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๗) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการวันที่ระลึก การก่อตั้งสถาน ธนาอนุบาล ของ อปท.	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ของเทศบาลแต่ใช้ งบประมาณ ส่วนตัวของ ผู้จัดการสถาน ธนาอนุบาล	สถาน ธนาอนุบาล
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๑๘,๖๖๗,๕๐๐	๖๐	๑	๑	๖	๑๖,๙๖๐,๔๕๐.๗๕	๑,๗๐๗,๐๔๙.๒๕	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๖๘ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ ๖ โครงการ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๘,๖๖๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖,๙๖๐,๔๕๐.๗๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๗๐๗,๐๔๙.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๖ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร การเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑.	โครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๑๙,๙๙๗	๓	๑๒ - ๑๔ มิ.ย.๖๗	ประชาชนได้รับ การฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น นำความรู้และ ทักษะไปประกอบ อาชีพได้จริง	กองสวัสดิการ สังคม
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓		๑๒๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๑๑๙,๙๙๗	๓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๑ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑๙,๙๙๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการสืบสาน อนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๕,๗๗๓.๔๕	๔,๒๒๖.๕๕	๗ ส.ค. ๖๗	บริเวณริมแม่น้ำ เพชรบุรีมีความ สวยงาม และ สะอาด	กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการเสริมสร้าง ความสามารถในการ จัดการสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๑,๔๗๐	๘,๐๓๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ปริมาณขยะ มูลฝอยในเขต เทศบาลมี ปริมาณลดลง	กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดทำจุลินทรีย์ ชีวภาพ	๘,๐๐๐	√	-	-	-	๕,๕๐๐	๒,๖๐๐	๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๗	ตลาดสด เทศบาลและ ท่อระบายน้ำ ไม่มีปัญหาขยะ และไม่มีกลิ่น ไม่ประสงค์จาก ท่อระบายน้ำ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการส่งเสริมการ จัดการขยะมูลฝอยและ การคัดแยกขยะจาก ต้นทาง	๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔,๕๙๐	๕๕,๕๑๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนใน เขตเทศบาลมี ความรู้ในการ จัดการขยะมูล ฝอยและการคัด แยกขยะจาก ครัวเรือนของ ตนเอง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๓	โครงการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและลอกท่อ ระบายน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	ครั้งที่ ๑ ธ.ค.๖๖ ครั้งที่ ๒ พ.ค.๖๗	การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๓๕๘,๐๐๐	๕	๐	๐	๐	๒๘๗,๖๓๓.๔๕	๗๐,๓๖๖.๕๕	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๕ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ...โครงการ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๓๕๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๘๗,๖๓๓.๔๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๐,๓๖๖.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๔ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๖๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๗	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ข้าราชการ และ พนักงาน เทศบาลมี ความรู้ความ เข้าใจใน หลักธรรมและ นำไปปรับใช้ใน การปฏิบัติงาน ให้เกิด ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๒	โครงการอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน และ ลูกจ้าง	๕๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๔๒๗,๕๖๗.๕๐	๗๒,๔๓๒.๕๐	๓๑ มี.ค. - ๓ ก.พ.๖๗	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ข้าราชการ และ พนักงาน เทศบาลมี ความรู้ ความ เข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และ สามารถนำไป ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด เทศบาล
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลและเทศบัญญัติ งบประมาณของเทศบาล ตำบลท่ายาง	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	เทศบาลมี แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการบริหารงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔	โครงการประกวดภาพถ่าย เทศบาลตำบลท่าทราย	๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	ประชาชน/ นักท่องเที่ยวได้ รู้จักวิถีชีวิต ในเขตเทศบาล	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๕	โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อประชาชน	๔๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๘,๓๐๐	๒๑,๗๐๐	๒๕ - ๒๖ เม.ย. ๖๗	ประชาชนมีแหล่ง เรียนรู้ชุมชน และ มีอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพ และประเมิน สถานะเสี่ยงของโรคที่เกิด จากการทำงาน	๓๐,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕,๗๒๐	๔,๒๘๐	๑๓ พ.ค.๖๗	พนักงานและ ลูกจ้างมีการ ลาป่วยและ บาดเจ็บ จากการทำงาน ลดน้อยลง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๗๙๐,๐๐๐	๖	๐	๐	๐	๖๕๗,๕๘๗.๕๐	๑๓๒,๔๑๒.๕๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๖ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ...โครงการ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๗๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๕๗,๕๘๗.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓๒,๔๑๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๔ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

๒.๑.๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ได้รับและการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงบ่อดัก น้ำเสีย CSO ๐๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง จำนวน ๑ แห่ง	๔๔๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๔๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร สถานีสูบน้ำเสีย บริเวณ บ้านท่าพุง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	เนื่องจากประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสนอ ราคา	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อยา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๒๐๖,๐๐๐	√	-	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๐	๑๐ ก.ค. - ๘ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลา โปร่งเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๑,๕๒๗,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๑,๕๒๗,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแวม ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๓๗๐,๐๐๐	√	-	-	-	๓๕๕,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๗ มิ.ย. - ๑๕ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแวม หัวทุ่งรวมใจพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๒๗๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗๘,๐๐๐	๐	๒๕ มิ.ย. - ๒๓ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนหนองแวม หัวทุ่งรวมใจพัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๙๙,๐๐๐	๘ ส.ค. - ๓ พ.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๘	โครงการปรับปรุง ไหล่ทางถนน ค.ส.ล. บ้านหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๑๐๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. - ๑๐ ส.ค.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างวัดท่าคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคอย	๔๓๗,๔๐๐	√	-	-	-	๔๓๗,๔๐๐	๐	๑๗ ก.ค. - ๑๒ ส.ค.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างพื้นลาน คสล. บริเวณทำน้ำ ข้างวัดท่าคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคอย	๔๘๙,๐๐๐	√	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๘ ก.ค. - ๑๖ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้าน ฝั่งคลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคอย	๔๕๘,๐๐๐	√	-	-	-	๔๕๘,๐๐๐	๐	๑๗ ก.ค. - ๑๕ ต.ค.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑/๒ บ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าคอย	๒๗๖,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	๐	๒๘ มิ.ย. - ๒๖ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหลัง การไฟฟ้าอำเภอท่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๓๓๙,๐๐๐	√	-	-	-	๓๒๘,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๓ ส.ค. - ๑๑ พ.ย.๖๗	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าศาลา บ้านวังขุนด่าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคอย	๓๐๗,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓๐๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๙๑,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๙๑,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านท่ากระเทียม - ไร่ค้ำน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๓๗๙,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓๗๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๙๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านเขากระฉับ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๓๗๒,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓๗๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสี่แยกสามัคคี ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๒๗๙,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๒๗๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตะแบกทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๓๒๒,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓๒๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนหมู่ ๑๐ พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านท่าตันโพธิ์ - ท่าขาม จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคอย	๔๙๙,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๙๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านท่าคอย ซอย ๙/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคอย	๔๗๓,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๗๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองปลวก โค้งตาสุก สาย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคอย	๓๕๖,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓๕๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง - สถานีบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๘๑๖,๐๐๐	√	-	-	-	๕๐๒,๙๐๐	๓๑๓,๑๐๐	๙ ส.ค.๖๗	ประชาชนได้รับ น้ำประปาอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองการ ประปา
๒	โครงการวางท่อ จ่ายน้ำประปาข้ามคลอง ชลประทานสายสาม บริเวณสามแยก เขื่อนเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย	๔๔๕,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๔๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	กองการ ประปา
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๑๔,๖๒๓,๔๐๐	๑๐	๑๕	๐	๑	๓,๔๓๑,๘๐๐	๑๑,๑๙๑,๖๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๒๖ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ...โครงการ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๔,๖๒๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๔๓๑,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๑๙๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๗ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ตลาดสดเทศบาลตำบล ท่ายาง จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๔๙๐,๐๐๐	-	ตลาดสด เทศบาลมี มาตรฐาน สะอาด และมี ความปลอดภัย	กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๔๙๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด ๑ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินโครงการ จำนวน ...-..โครงการ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ...-..โครงการ จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

จ่ายขาดเงินสะสม

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง บริเวณทาง ลอดหนองแพบ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	๑,๒๙๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๑,๒๙๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง บริเวณถนน ริมคลองชลประทาน สายสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการ เสนอให้ คณะกรรมการ บริหารและ จัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของอำเภอ/ จังหวัดพิจารณา	สำนัก ปลัดเทศบาล

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	จัดซื้อรถบรรทุกกระบะ เทท้าย จำนวน ๑ คัน	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๗ ส.ค. - ๓ พ.ย.๖๗	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข											
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุด ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มีขยะตกค้าง ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ (ดีเซล) พร้อมเทเลอร์ มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗	ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมสำนึกใน พระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนัก ปลัดเทศบาล

๕. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๑,๒๘๗,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๑,๒๘๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

๖. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	จัดซื้อโทรน (อากาศยาน ไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ ระหว่างหาข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง

๗. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ แบบกักทันตน้ำ พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง	๓๘๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๓๘๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองช่าง

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑,๔๕๕	๔๘,๕๔๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	มีพื้นที่ในการ ดำเนินกิจกรรม ปกป้องทรัพยากร ท้องถิ่น เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ให้กับ เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลท่ายาง	สำนัก ปลัดเทศบาล

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความปลอดภัย เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างอ่าง ล้างมือสแตนเลส บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่ายาง	๔๘,๐๐๐	√	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๐	๗ ต.ค. ๖๗	เด็กนักเรียนมี อ่างล้างมือ สแตนเลส ที่สะอาด ถูกอนามัย	กองการศึกษา
๒	โครงการก่อสร้างพื้น คอนกรีตสนามเด็กเล่น พร้อมปูแผ่นยาง กันกระแทก บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขากระจิว	๒๑๗,๐๐๐	√	-	-	-	๒๑๗,๐๐๐	๐	๗ ต.ค. ๖๗	ลดการกระแทก และการบาดเจ็บ ที่รุนแรงจากการ กระโดดหรือ เคลื่อนไหว	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๓๑๕,๐๐๐	๓	๐	๐	๐	๒๖๖,๔๕๕	๔๘,๕๕๕	-	-	-

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/เหตุผล ที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
แผนงานการศึกษา											
๑	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๑๗,๘๐๐	√	-	-	-	๑๗,๘๐๐	๐	๒๖ ก.ย. ๖๗	มีน้ำสำรองไว้ใช้ ในเวลาฉุกเฉิน	กองการศึกษา

๒.๑.๕ บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (รายการครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนครุภัณฑ์ระหว่างดำเนินการ	จำนวนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนครุภัณฑ์ที่ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑	๐	๐	๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๐
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๓	๐	๐	๐	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๐
๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓	๓	๐	๐	๐	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	๕๓๗,๓๐๗.๒๐	๑,๖๙๒.๘๐
๕. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑	๑	๐	๐	๐	๘๑,๑๐๐.๐๐	๘๑,๑๐๐.๐๐	๐
๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒	๒	๐	๐	๐	๒๙,๖๐๐.๐๐	๒๙,๖๐๐.๐๐	๐
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๕	๓	๑	๑	๐	๓๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๘. ครุภัณฑ์โรงงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๔๒,๒๐๐.๐๐	๐
๙. ครุภัณฑ์อื่น	๑	๑	๐	๐	๐	๗,๐๐๐.๐๐	๔,๘๑๕.๐๐	๒,๑๘๕.๐๐
รวม	๒๒	๒๐	๑	๑	๐	๑,๓๓๑,๓๐๐.๐๐	๑,๐๒๗,๔๒๒.๒๐	๓๐๓,๘๗๗.๘๐

รายการครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น ๒๒ รายการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จัดซื้อไปทั้งหมด ๒๐ รายการ จากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑,๓๓๑,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งหมด ๑,๐๒๗,๔๒๒.๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๐๓,๘๗๗.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๗ ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายค่าครุภัณฑ์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายการครุภัณฑ์)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๓๕,๘๐๐	√	-	-	-	๓๕,๘๐๐	๐	มี.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์											
๑	เก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๗ ก.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองการ ประปา

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๓,๕๐๐	√	-	-	-	๔๓,๕๐๐	๐	๒๙ ก.พ.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	ท่อสูบน้ำพญานาค	๖๒,๐๐๐	√	-	-	-	๖๒,๐๐๐	๐	มิ.ย. ๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
๒	ท่อสูบน้ำพญานาคแบบหอย โข่ง	๓๕,๕๐๐	√	-	-	-	๓๕,๕๐๐	๐	มิ.ย. ๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข											
๑	ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ ระยะไกล	๗๕,๐๐๐	√	-	-	-	๗๕,๐๐๐	๐	๑๑ เม.ย. ๖๓	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย	๔๖๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	๐	๑๓ มี.ย. ๖๗	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน											
๑	เครื่องวัดการนำไฟฟ้าและ ของแข็งละลายน้ำ	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๓๐๗.๒๐	๑,๖๙๒.๘๐	ม.ค. ๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๔.๓ แผนงานการพาณิชย์											
๑	เครื่องสัญญาณกันขโมย	๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๘,๐๐๐	๐	๔ ม.ค. ๖๗	เพิ่มความสะดวก ในการติดตาม การแจ้งเตือน และเป็นช่องทาง ในการรักษา ความปลอดภัย	สถานธนาบาล

๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	เครื่องฟันทมอกควันสะพาย ไหล่ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	๘๑,๑๐๐	✓	-	-	-	๘๑,๑๐๐	๐	๑๖ ก.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	๑๐,๖๐๐	√	-	-	-	๑๐,๖๐๐	๐	มี.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	√	-	-	-	๑๙,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณชุมชน บ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กั้นเงินไว้เบิก ในปีถัดไป เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ ประชุม คณะกรรมการ บริหารและ จัดการระบบ คอมพิวเตอร์	สำนักปลัด เทศบาล
๗.๒ แผนงานการพาณิชย์											
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐	√	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๐	๑๗ ก.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองการ ประปา
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	√	-	-	-	๔,๑๐๐	๐	๑๗ ก.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองการ ประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	√	-	-	-	๒,๕๐๐	๐	๑๗ ก.ค. ๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองการ ประชาสัมพันธ์
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณ ประปาท่าซึก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าคอย	๑๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	กั้นเงินไว้เบิก ในปีถัดไป เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ ประชุม คณะกรรมการ บริหารและ จัดการระบบ คอมพิวเตอร์	กองการ ประชาสัมพันธ์

๘. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๘.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	เครื่องตัดเหล็ก	๘,๒๐๐	√	-	-	-	๘,๒๐๐	๐	ม.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๒	เครื่องสกัดไฟฟ้า	๒๒,๐๐๐	√	-	-	-	๒๒,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓	สว่านไฟฟ้า	๓,๘๐๐	√	-	-	-	๓,๘๐๐	๐	ม.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๔	สว่านโรตารี แบบ ๓ ระบบ	๘,๒๐๐	√	-	-	-	๘,๒๐๐	๐	ม.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

๙. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๙.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสัมฤทธิ์ ของงาน/ เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	เรือรตน้ำพร้อมฐานลอยน้ำ	๗,๐๐๐	√	-	-	-	๔,๘๑๕	๒,๑๘๕	มี.ค.๖๗	การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

๒.๑.๖ ร้อยละของผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ/สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม/สภาอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการดำเนินงาน						
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	โครงการ ตามเทศบัญญัติ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	๓	๒	๑	๐	๐	
		ร้อยละ	๖๖.๖๗	๓๓.๓๓	๐	๐	
	โครงการที่สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม						
	จำนวน โครงการ	๒๔	๙	๑๔	๐	๑	
ร้อยละ		๓๗.๕๐	๕๘.๓๓	๐	๑๐๐		
๑.๒ แผนงานพาณิชย์	โครงการตามเทศบัญญัติ						
	จำนวน โครงการ	๐	๐	๐	๐	๐	
		ร้อยละ	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม						
	จำนวน โครงการ	๒	๑	๑	๐	๐	
ร้อยละ		๒๐	๕๐	๐	๐		
๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต							
๒.๑ แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการตามเทศบัญญัติ						
	จำนวน โครงการ	๗	๖	๐	๐	๑	
		ร้อยละ	๘๕.๗๑	๐	๐	๑๔.๒๙	
๒.๒ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	โครงการตามเทศบัญญัติ						
	จำนวน โครงการ	๗	๖	๐	๐	๑	
		ร้อยละ	๘๕.๗๑	๐	๐	๑๔.๒๙	
	โครงการที่สภาอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่						
	จำนวน โครงการ	๑	๑	๐	๐	๐	
ร้อยละ		๑๐๐	๐	๐	๐		
๒.๓ แผนงานการศึกษา	โครงการตามเทศบัญญัติ						
	จำนวน โครงการ	๒๔	๒๓	๑	๐	๐	
		ร้อยละ	๙๕.๘๓	๔.๑๗	๐	๐	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการดำเนินงาน					
	โครงการตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	จำนวนโครงการ	๑๓	๑๐	๐	๐	๓
	ร้อยละ		๗๖.๙๒	๐	๐	๒๓.๐๘
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๔	๓	๐	๑	๐
	ร้อยละ		๗๕.๐๐	๐	๒๕.๐๐	๐
๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๑๒	๑๑	๐	๐	๑
	ร้อยละ		๙๑.๖๗	๐	๐	๘.๓๓
๒.๗ แผนงานการพาณิชย์	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๑	๑	๐	๐	๐
	ร้อยละ		๑๐๐	๐	๐	๐
๒.๘ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการที่สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่					
	จำนวนโครงการ	๒	๒	๐	๐	๐
	ร้อยละ		๑๐๐	๐	๐	๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม						
๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๑	๑	๐	๐	๐
	ร้อยละ		๑๐๐	๐	๐	๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๒	๒	๐	๐	๐
	ร้อยละ		๑๐๐	๐	๐	๐
	โครงการที่สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม					
จำนวนโครงการ	๑	๐	๑	๐	๐	
	ร้อยละ		๐	๑๐๐	๐	๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวนโครงการ	๓	๓	๐	๐	๐
	ร้อยละ		๑๐๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการดำเนินงาน					
	โครงการตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี						
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๕	๕	๐	๐	๐
		ร้อยละ	๑๐๐	๐	๐	๐
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	โครงการตามเทศบัญญัติ					
	จำนวนโครงการ	๑	๑	๐	๐	๐
		ร้อยละ	๑๐๐	๐	๐	๐

๒.๑.๗ ผลที่ได้จากการดำเนินงานเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริง หรือได้รับผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๔,๑๘๐,๓๐๐.๐๐	๑. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๒. ขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา
๒. การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	๖๓	๑๗,๒๒๖,๙๐๕.๗๕	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ เกษตรกรรม	๑	๑๑๙,๙๙๗.๐๐	ส่งเสริมการมีอาชีพ และ รายได้
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕	๒๘๗,๖๓๓.๔๕	ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ที่ดี	๖	๖๕๗,๕๘๗.๕๐	ปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการให้ทันสมัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ ประชาชน
รวมทั้งสิ้น	๘๗	๒๒,๔๗๒,๔๒๓.๗๐	

๒.๑.๘ ผลที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวน โครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริง หรือได้รับผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลลัพธ์ที่ได้จริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้น จากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
๑. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๔,๑๘๐,๓๐๐.๐๐	๑. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ๒. ขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา	๑. มีเส้นทางคมนาคม สะดวก ๒. มีน้ำประปาอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๖๓	๑๗,๒๒๖,๙๐๕.๗๕	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น
๓. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ และการ เกษตรกรรม	๑	๑๑๙,๙๙๗.๐๐	ส่งเสริมการมีอาชีพ และ รายได้	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น
๔. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๒๘๗,๖๓๓.๔๕	ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	๖	๖๕๗,๕๘๗.๕๐	ปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการให้ทันสมัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ ประชาชน	ประชาชนได้รับการ บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
รวมทั้งสิ้น	๘๗	๒๒,๔๗๒,๔๒๓.๗๐	-	-

๒.๑.๙ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน	แนวทางการแก้ไข
<p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๒. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข ปัญหาของประชาชน</p> <p>๓. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก และมีพื้นที่ของหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยรับผิดชอบ</p> <p>๔. ประชาชนยังไม่เข้าใจของเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้</p> <p>๕. บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ และยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย</p> <p>๖. เกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>๗. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า มีระเบียบกฎหมายฉบับใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้มีอุปสรรคปัญหาทางปฏิบัติ</p> <p>๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย เนื่องจากประกอบอาชีพ</p> <p>๙. การดำเนินงานของเทศบาลไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทำให้การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนมีความล่าช้า</p>	<p>๑. บรรลุโครงการ/แผนงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือจากรัฐบาลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๓. จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา และการขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จก่อนนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแก่ประชาชน</p> <p>๕. จัดหาบุคลากรให้ครบทุกงาน</p> <p>๖. เผื่อระวังภัยธรรมชาติ และป้องกันการเกิดเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง</p>

๒.๑.๑๐ โครงการที่เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงพยาบาลท่ายาง - ถนนโค้งข่อย - ท่าคอย หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคอย	๓,๕๗๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๓,๕๗๔,๐๐๐	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลท่ายาง	๖,๔๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ ๖ , ๙ ตำบลท่าคอย	๖,๕๔๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๑๓,๐๒๓,๐๐๐	
กรมโยธาธิการและผังเมือง			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	๗๖,๑๐๖,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)
รวม		๗๖,๑๐๖,๕๐๐	
รวมทั้งสิ้น		๙๒,๗๐๓,๕๐๐	

๒.๑.๑๑ ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลรายรับ

ที่	ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง			
๑	หมวดภาษีอากร	๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๑๖,๔๑๒.๑๗
๒	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓,๗๑๔,๘๐๐.๐๐	๓,๗๔๕,๖๔๓.๔๐
๓	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๔,๘๔๘.๘๐
๔	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๐	๐
๕	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๑๕,๘๒๒.๙๗
๕	หมวดรายได้จากทุน	๐	๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๖	หมวดภาษีจัดสรร	๑๐๘,๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๘๗๖,๒๖๗.๐๘
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๗	หมวดเงินอุดหนุน	๑๐๒,๕๘๑,๐๐๐.๐๐	๙๗,๓๗๐,๑๓๗.๐๐
รวมรายรับ		๒๓๐,๖๑๑,๘๐๐.๐๐	๒๓๖,๓๗๙,๑๓๑.๕๒

ข้อมูลรายจ่าย

ที่	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
๑	งบกลาง	๘๒,๒๓๔,๒๒๔.๐๐	๗๖,๓๗๓,๖๘๑.๔๔
๒	งบบุคลากร	๖๖,๙๐๖,๐๐๐.๐๐	๖๕,๑๗๓,๒๒๑.๒๓
๓	งบดำเนินงาน	๖๗,๑๐๔,๑๐๐.๐๐	๖๐,๔๓๔,๐๕๓.๙๑
๔	งบลงทุน	๓,๐๒๐,๗๐๐.๐๐	๒,๙๙๑,๔๗๒.๒๐
๕	งบเงินอุดหนุน	๑๑,๓๔๖,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๑๗,๓๕๐.๐๐
๖	งบรายจ่ายอื่น	๐	๐
รวมรายจ่าย		๒๓๐,๖๑๑,๕๒๔.๐๐	๒๑๕,๙๘๙,๗๗๘.๗๘
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		๘,๗๘๙,๔๕๑.๐๒	๘,๗๘๙,๔๕๑.๐๒

ข้อมูลสถานะการคลังกองการประปาของเทศบาลตำบลท่ายาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลรายรับ

รายรับ	รับจริง
๑. หมวดรายได้	
- ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ	๑๗,๒๑๗,๕๙๒.๑๘
- ค่าจำหน่ายประปาจากท่อธาร	๒,๗๐๐.๐๐
- เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	๕๓,๕๕๐.๐๐
๒. ดอกเบี้ย	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๑๔,๙๗๘.๔๑
- ค่าปรับการผิดสัญญา	๗,๒๐๐.๐๐
- รายได้เบ็ดเตล็ด	๗,๔๓๓.๑๗
- เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๕,๗๕๘,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๓๓,๑๖๑,๕๕๓.๗๖

ข้อมูลรายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง
๑. งบกลาง	๒,๐๗๐,๗๓๘.๕๐
๒. งบบุคลากร	๕,๘๑๑,๒๙๔.๐๐
๓. งบดำเนินการ	๑๕,๘๕๖,๕๔๙.๕๔
๔. งบลงทุน	๓๖,๓๐๘.๔๑
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๓,๙๘๖,๘๘๖.๔๕

ข้อมูลสถานะการคลังของสถานธนาคุณบาลเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลรายรับ

รายรับ	รับจริง (บาท)
๑. หมวดรายได้	๑๒,๓๔๗,๖๐๒.๒๑
- ดอกเบี้ยรับจํานํา	๑๐,๔๙๘,๘๖๒.๒๕
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๔,๘๕๑.๙๖
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	๑,๘๔๒,๐๐๕.๐๐
- รายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๘๘๓.๐๐
๒. หมวดเงินได้อื่น	๖,๒๙๙,๒๙๙.๑๖
- เงินบำเหน็จรางวัล ๒๐ %	๑,๒๕๙,๘๕๙.๘๓
- เงินบูรณะท้องถิ่น ๓๐ %	๑,๘๘๙,๗๘๙.๗๕
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน ๕๐ %	๓,๑๕๐,๖๕๐.๕๘
รวมรายรับ	๑๘,๖๔๖,๙๐๑.๓๗

ข้อมูลรายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง (บาท)
๑. งบกลาง	๑,๓๕๘,๘๒๕.๓๘
๒. งบบุคลากร	๑,๘๐๐,๓๐๐.๐๐
๓. งบดำเนินการ	๙๑๖,๕๙๘.๑๐
๔. งบลงทุน	๖๘,๐๐๐.๐๐
๕. งบรายจ่ายอื่น	๖,๓๖๐,๔๙๙.๑๖
รวมรายจ่าย	๑๐,๕๐๔,๒๒๒.๖๔

๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์

๒.๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าทรายมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าทรายกำหนดดำเนินการในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่เศรษฐกิจ และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

๑. ยกระดับการบูรณาการและพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน
๒. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยวและการเกษตร
๕. เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด ยกระดับสินค้าและบริการ

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลท่าทราย ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
๒. เสริมสร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อยด้วยกลไกภาคประชาสังคม
๓. พัฒนาด้านการบริหารจัดการของรัฐขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ ๔.๐ (E-service) และรองรับสังคมดิจิทัล

๔. พัฒนาบริการรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจเชิงรุกทุกพื้นที่
๕. ส่งเสริมธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
๖. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรมด้วยศาสตร์พระราชา

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลท่าทรายมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลท่าทรายดำเนินการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่เศรษฐกิจ

การเสริมสร้างและพัฒนา ต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

๑. ยกระดับการบูรณาการและพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน
๒. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรอุตสาหกรรม

ก้าวหน้าแบบครบวงจร

๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยวและการเกษตร
๕. เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด ยกระดับสินค้าและบริการ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลท่าทราย มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลท่าทรายดำเนินการในเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้

๑. การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
๔. ส่งเสริมการจัดการพลังงานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจ

๕. การพัฒนาเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลท่าทรายมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลท่าทรายดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และจังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

๑. การพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี (City Profile) ด้วยศักยภาพของพื้นที่สู่การสร้างและยกระดับ งานเทศกาลในระดับนานาชาติ และการพัฒนาเมือง
๒. การพัฒนาโครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ระดับสากล
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการบริการเพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมไม่ซ์ (MICE City)
๔. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เสริมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์	ด้าน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วย สนับสนุน	ดำเนินงานจริง	
				จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ	กองช่าง/ กองการประปา	กองคลัง	-----	-----
๒. การพัฒนาด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต	บริการชุมชน และสังคม	สำนักปลัดเทศบาล/ กองการศึกษา/กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม/ กองสวัสดิการสังคม/ สถานธนาบาล	กองคลัง	-----	-----
๓. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ การเกษตรกรรม	การเศรษฐกิจ	กองสวัสดิการสังคม	กองคลัง	-----	-----
๔. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชน และสังคม	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กองคลัง/ช่าง	-----	-----
๕. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล /กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ/ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กองคลัง	-----	-----
			รวมทั้งสิ้น	-----	-----

๒.๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง ดังนี้

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

(๓) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสัปดาห์หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดประกอบด้วย

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑**

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐</p>	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐</p>	<p>๒๐</p> <p>(๑๐)</p>	
<p>๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</p>	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	
<p>๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	
<p>๓.๔ วิสัยทัศน์</p>	<p>วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>(๕)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคตกำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดประกอบด้วย

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	(๕)	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p>	<p>๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ</p>	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	๖๐ (๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย ระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนา</p> <p>(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่รายได้สูง</p> <p>(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม สูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p> <p>(๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ ความเป็นเมือง</p> <p>(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม</p> <p>(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ</p>	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าช้าง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๘๙	๙๙.๕๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖๗	๙๓.๓๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๙๐	๙๘.๑๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕	๕	๑๐๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕	๕	๑๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	๕	๕	
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๖๗	๙๓.๔๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๖๗	๙๓.๔๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗.๔๖	๙๗.๔๖


๑) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๕๘.๙๐ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๗ ของคะแนนในประเด็น

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะมีความชัดเจนในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ในภาพรวม

๒) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๘.๖๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๕ ของคะแนนในประเด็น

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งข้อมูลบางประเภทไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างละเอียด เช่น ข้อมูลด้านผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เป็นต้น

สรุปรายละเอียดคะแนนการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง



๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลท่ายาง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๙๘	๙๙.๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๘	๙๗.๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๗๘	๙๗.๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๙๐	๙๖.๓๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๙๗	๙๙.๔๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๔.๐๑	๙๗.๑๗
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๕	๑๐๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๕	๔.๘๙	๙๗.๘๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๗๘	๙๕.๖๐
	รวม	๑๐๐	๙๗.๓๔	๙๗.๓๔


๑) พบว่าประเด็นการประเมินผลการสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๙.๙๘ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ ของคะแนนในแต่ละประเด็น

๒) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด ๔.๘๙ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ ของคะแนนในแต่ละประเด็น

๓) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนน ๒๘.๙๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓ ของคะแนน ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้คะแนนสูงสุด ๓๔.๐๑ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗ ของคะแนนในแต่ละประเด็น

สรุปรายละเอียดคะแนนการประเมินผลโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่ามาย่างได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน ๒๔๖ โครงการ และได้ดำเนินโครงการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๓ โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม/โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๑ ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ไว้มากที่สุด จำนวน ๗๑ โครงการ

๔.๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

- ๑) การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
- ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดสวัสดิการ การศึกษา กีฬา นันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรม และการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ
- ๓) มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔) เทศบาลพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่ามาย่าง ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๐ โครงการ รวม ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๑ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๗) จำนวน ๒๔๖ โครงการ

๔.๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

๑) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน ๒๙ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๒ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๖ โครงการ
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ
ระดับความสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘

๒) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน ๗๑ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖๓ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖ โครงการ
ระดับความสำเร็จ	คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓

๓) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน ๖	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๕	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

๕) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน ๖	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ
ระดับความสำเร็จ		คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ สรุปข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต

๑) การดำเนินงานบางโครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนดทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

๒) ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการจัดทำแผน และอาจทำให้การพัฒนาที่ล่าช้า เพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

๓) ประชาชนอาจเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันทั้งนี้

๔) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขโดยตรงตามความต้องการของประชาชน เพราะมีข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๕) ไม่มีคำตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนา ทำให้เกิดภาระต่อประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ

๔.๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้ทันตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชน

ภาคผนวก

สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- ๑) การดำเนินงานบางโครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนดทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
- ๒) ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินการจัดทำแผน และอาจทำให้การพัฒนาที่ล่าช้า เพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
- ๓) ประชาชนอาจเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันทั่วถึง
- ๔) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงตามความต้องการของประชาชน เพราะมีข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้
- ๕) ไม่มีคำตอบแทนคณะกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนา ทำให้เกิดภาระต่อประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ
- ๖) ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการให้ทันตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชน